



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2021-1680 DEL 22/07/2021

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/00005.164/1

Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Determinazione n. proposta 2021-PD-1722

OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 - CIG 7992017510. Approvazione perizia di variante. Modifica quadro economico. Impegno di spesa.



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 83 0 0 0 - SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Centro di Costo: E0500

Determinazione n. proposta 2021-PD-1722

OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 - CIG 7992017510. Approvazione perizia di variante. Modifica quadro economico. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SISMICA

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021 per la competenza e all'esercizio 2019 per la cassa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 19/12/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l'assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie;

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determine dirigenziali;

il Comune di Parma ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021, approvato con i sopra citati atti, l'intervento denominato “**Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale)**”, per un importo di €. 150.000,00;

Ricordato che:

con DD n. 2015 del 31/07/2017 si è provveduto ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e

la direzione lavori dell'intervento di cui sopra all'Ing. Antonio Boni, per un importo complessivo di €. 25.232,71;

con delibera di G.C. n. 218 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento suddetto per una spesa di complessivi €. **150.000,00**;

con successiva DD n. 2587 del 08/10/2019 si è provveduto:

- ad aggiudicare i lavori relativi all'intervento in parola, a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita tramite RDO su MepA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 02394930347, con sede in Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e, con il ribasso del 9,104 % sull'importo a base di gara, oltre €. 3.900,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 122.090,85 oltre Iva 10% e così per complessivi €. **134.299,94**;
- a dare atto che la suddetta spesa trova copertura nelle somme disponibili sul quadro economico generale degli interventi in oggetto, che è stato pertanto modificato come segue:

A1	IMPORTO LAVORI	€ 118.190,02
A2	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.900,83

TOTALE LAVORI E SICUREZZA (A) € 122.090,85

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1	Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 1,6% (totale)	€ 2.142,86
	(su totale lavori e sicurezza) €	2.142,86
	di cui 80% Fondo dipendenti €	1.714,29
	di cui 20% Fondo innovazioni tecnologiche €	428,57

TOTALE (B) € 2.142,86

TOTALE LAVORI + SPESE (A+B) € 124.233,71

C	IVA	
	IVA SU LAVORI (A) (10%)	€ 12.209,09

TOTALE IVA SU LAVORI (C) € 12.209,09

D	IMPREVISTI	€ 13.557,20
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)		€ 150.000,00

Rilevato che, per il completamento dei lavori in parola, ed al fine di aumentare la sicurezza lungo i percorsi pedonali in prossimità dell'istituto scolastico Edith Stein, è successivamente emersa la necessità di realizzare un nuovo marciapiede cordolato e rialzato, ed adeguata segnaletica orizzontale, lungo il lato ovest di via Nicola De Giovanni, già interessata dalla realizzazione di marciapiede sul lato est della medesima via, ove è presente l'accesso al predetto plesso scolastico;

Che le lavorazioni di cui alla perizia di variante in argomento non comportano una nuova procedura di affidamento in quanto non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e sono pertanto inquadrabili nel comma 1, lett. e), del medesimo articolo, con la precisazione che le modifiche non derivano da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;

Che gli elaborati riferiti alla presente perizia di variante risultano essere i seguenti, tutti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, in formato elettronico:

- 01_Relazione Tecnica;
- 02_Computo Metrico;
- 03_Elaborato Grafico;
- 04_Atto di Sottomissione.

Che l'importo relativo alla suddetta perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, è pari ad €. **9.699,93 oltre IVA 10 %, per un ammontare complessivo quindi di €. 10.669,92;**

Ritenuto quindi di affidare i lavori oggetto della suddetta perizia di variante all'impresa aggiudicataria dei lavori principali, **BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 02394930347, con sede in Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e**, per un importo di €. **9.699,93 oltre IVA 10 %;**

Rilevato che la suddetta spesa trova copertura nelle somme stanziare con delibera di G.C. n. 218 del 26/06/2019, sul quadro economico generale dell'intervento "Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale)", che viene ad essere pertanto modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO		
LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA		
A) Importo dei lavori	€. 127.889,95	
B) Importo oneri della sicurezza	€. 3.900,83	
TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA (A+B)		€. 131.790,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Imprevisti	€. 5.030,14	
E) Iva 10% su A+B	€. 13.179,08	
TOTALI SOMME A DISPOSIZIONE		€. 18.209,22
TOTALE FINANZIAMENTO		€. 150.000,00

Rilevato che l'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, inizialmente previsto nella misura dell'1,6%, è stato espunto dal quadro economico, così come da ultimo modificato e sopra riprodotto, in quanto non più dovuto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per la ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Deliberazione di G.C. n. 284 del 04/09/2019;

Che sui lavori sarà applicata l'aliquota IVA del 10%, con riferimento al punto n. 127 *quinquies* della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente, in quanto trattasi di completamento di opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4 della L. 847/64, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 100 del 07/04/2021 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Ritenuto di impegnare pertanto la suddetta spesa di €. **10.669,92** come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€. 10.669,92	21005450	NUOVI MARCIAPIEDI DI COLLEGAMENTI AREE SCOLASTICHE (OBIETTIVO PUMS)	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2021	2020109012

Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 05 – Viabilità e Infrastrutture Stradali

l'esigibilità della predetta spesa risulta coerente con le previsioni di bilancio;

Richiamato l'art. 183 – comma 8 – del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si accerta che il programma dei pagamenti delle suddette competenze è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamato il decreto di nomina dell'Arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sismica n. DSFP/2020/32, Prot. Gen. n. 176594 del 30/10/2020;

Richiamata la DD n. 2316 del 120/11/2020, successivamente modificata con la DD n. 633 del 29/03/2021, relativa alla sostituzione in caso di assenza fino a 30 giorni dell'Arch. Tiziano di Bernardo;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 come vigente;
- l'art. 87 dello Statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare**, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, la perizia di variante, inquadrabile nell'ambito dell'art. 106 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, relativa all'intervento denominato "**Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale)**", composta dagli elaborati elencati in premessa, tutti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, in formato elettronico, il tutto per un importo al netto del ribasso d'asta del 9,104% precedentemente offerto, pari ad **€. 9.699,93 oltre IVA 10 %**, per un ammontare complessivo quindi di **€. 10.669,92**;
- **di affidare** i lavori oggetto della suddetta perizia di variante all'impresa aggiudicataria dei lavori principali **BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA 02394930347, con sede in Busseto (PR), Via Chopin n. 41/e**, per un importo di **€. 9.699,93 oltre IVA 10 %**;

- **di dare atto che:**

la suddetta spesa trova copertura nelle somme stanziare con delibera di G.C. n. 218 del 26/06/2019, sul quadro economico generale dell'intervento "**Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale)**", che viene ad essere pertanto modificato come riportato in premessa;

sui lavori sarà applicata l'aliquota IVA del 10%, con riferimento al punto n. 127 *quinquies* della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente in quanto trattasi di completamento di opere di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4 della L. 847/64, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- **di impegnare** pertanto la suddetta spesa di **€. 10.669,92** come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG	SIOPE
€. 10.669,92	21005450	NUOVI MARCIAPIEDI DI COLLEGAMENTI AREE SCOLASTICHE (OBIETTIVO PUMS)	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2021	2020109012

Missione 10 – Trasporti e Diritto alla Mobilità, Programma 05 – Viabilità e Infrastrutture Stradali

- **di dare altresì atto che:**

l'esigibilità della spesa risulta coerente con le previsioni di bilancio;

la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18 della L. 350 del 24/12/03;

l'adozione del presente provvedimento verrà comunicata a BULGARANI COSTRUZIONI S.r.l., ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

il Responsabile del Procedimento di che trattasi è stato individuato nella persona Ing. Antonio Ferrari, Istruttore Tecnico della S.O. Manutenzione Edifici, Infrastrutture a rete e Impianti sportivi, nominato con DD n. 1859 del 16/07/2019;

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Determinazione n. proposta 2021-PD-1722

OGGETTO: Nuovi marciapiedi di collegamenti aree scolastiche (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) CUP I91B18000250004 - CIG 7992017510. Approvazione perizia di variante. Modifica quadro economico. Impegno di spesa.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
10.669,92	Impegno 44784/2021	21005450	NUOVI MARCIAPIEDI DI COLLEGAMENTI AREE SCOLASTICHE (OBIETTIVO PUMS)	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2021

La spesa trova capienza nelle somme stanziare e previste nel quadro economico dei lavori approvato con atto di GC n. 218 del 26/06/2019 ed è finanziata mediante attivazione di fondo pluriennale vincolato derivante da proventi oneri urbanizzazione anno 2019.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)